

エネルギー回収施設(立谷川)

建設だより

建設工事の進捗状況をお知らせします



地上階の基礎をつくっています 【2月10日現在の建設現場全景】

エネルギー回収施設(立谷川)の建設工事は、昨年中に地下部分の基礎及び立ち上がり壁ができ上がり、そのあと、周辺部分を砕石で埋め戻しました。

現在は、地上階部分の鉄筋コンクリートの基礎と1階の床をつくっています。

来月からは鉄骨の建方が始まり、いよいよ建物の形が見えてきます。



1階床の配筋のようす 【1月16日撮影】



▲炉室のようす 【12月9日】
焼却炉が据え付けられる部屋になります。



▲プラント機器の先行取り込み 【12月18日】
地下に設置する一部の大型機械を先に搬入しました。



▲建物周囲の埋め戻しのようす 【12月22日】
碎石をしっかり締め固めながら埋め戻すことで
地盤に強度を持たせています。



▲地上階基礎の配筋状況 【1月28日】
プラットホームになる部分の基礎の鉄筋を組み立てています。



▲鉄骨の固定用アンカーフレーム 【1月29日】
鉄筋コンクリートに埋め込まれ、基礎に鉄骨を
しっかり固定します。



▲盛土のようす【2月8日】
掘削した土を用い、敷地全体を立谷川リサイクル
センターと同じ高さまでかさあげします。

～ 3月中旬より鉄骨の建方が始まります ～

エネルギー回収施設（立谷川）の建設工事は、地上階の基礎の施工を行いながら敷地全体の盛土を行っていきます。また3月中旬より、地上鉄骨の建方が始まります。

建設工事の本格化にともない、工事車両等が多くなりご迷惑をおかけしますが、警備員の配置や工事車両等の安全運行に努めてまいります。

平成29年10月稼働に向け工事を進めてまいりますので、引き続きご理解ご協力のほど、よろしく申し上げます。

【問合せ先】 山形広域環境事務組合 管理課

〒990-8540 山形市旅籠町二丁目3番25号（山形市役所10階）

TEL 023-641-1844 FAX 023-641-1845

E-mail: yamakokn@beach.ocn.ne.jp HP-URL: <http://www.yamagata-koiki.or.jp>